

OPSTARTPROTOCOL

In overleg met uw vloerleverancier.

De vloerleverancier weet wanneer de vloerverwarming mag worden opgestart.

1. Stekker in het stopcontact, deze dient er altijd in te blijven
2. Blauwe vleugel in verticale stand zetten
3. Alle kranen opendraaien (tegen de klok in)
4. Thermostaatkraan beginnend op 20 graden of 2
5. Na een week om de dag 5 graden omhoog
Tot ca. 35-40 graden (3,5-4) dit in overleg met uw vloerleverancier
7. Kamerthermostaat dag en nacht op constante temperatuur laten staan.
8. Ketelaanvoer ca. 70-75 graden
9. Indien het niet warm wordt raden wij u aan:
 - a. Het hele systeem te ontluchten alle radiatoren in het gehele huis, ketel en vloerverwarming.
 - b. De ketel dient op aan/uit te staan en niet op modulerend

Indien u stadsverwarming heeft dient de RTL kraan op 3 te staan.

Wanneer uw verdeler is uitgerust met een modulerende ALPHA1.1 dan kunt u naast de bovengenoemde standen, ook de volgende instellingen gebruiken;



A : Laagste constante drukcurve voor verdelers tot 4 groepen

B : Middelste constante drukcurve voor verdeler van 4 tot 8 groepen

C : Hoogste constante drukcurve voor verdeler met 8 groepen of meer

Door gebruik te maken van deze instellingen zal de pomp automatisch de werking aanpassen aan wijzigingen in de warmtevraag.

Rechter
moet branden.